



Број: 01-3951/24

Датум: 23.5.2024. год.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1
76300 Бијељина

Н/р председника Александра Ђурђевића

ПРЕДМЕТ: Информација о пројекту изградње дионице аутопута Рача – Бијељина

Дионица аутопута Рача - Бијељина саставни је дио будућег аутопута Рача - Бијељина - Брчко - Вукосавље и аутопута Београд - Сарајево. Са једне стране наставља се на дионицу аутопута Кузмин - Сремска Рача са мостом преко ријеке Саве.

Дужина главне трасе је 20 километара у пуном профилу аутопута (зауставне, возне и претицајне траке). Дужина прикључне саобраћајнице од магистралног пута до аутопута са свим укључно-искључним тракама је око 2 километра. На главној траси налази се 9 објеката (5 подвожњака и 4 моста), петља Бијељина сјевер са наплатном станицом, чеона наплатна станица на почетку дионице, база за одржавање и одмориште.

Уговор за пројектовање и извођење радова на дионици аутопута Рача - Бијељина, закључен је између Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука и групе понуђача „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи, „Србијааутопут“ д.о.о. Београд и Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука. Вриједност уговорених радова 258.169.560,00 КМ. Уговор о ангажовању надзорног органа над пројектовањем и изградњом дионице аутопута Рача-Бијељина закључен са Групом понуђача коју чине привредна друштва: „SAFEGE SAS“, са сједиштем у Perc de l ile – 15/27, rue du Port – F92022 Nanterre Cedex – France; SAFEGE д.о.о., Београд улица бр. 27, 11 000 Београд, Србија и „RADIS“ д.о.о., Источно Сарајево, Јована Дучића бр.16, 71 123 Источно Сарајево, број уговора: 013-9863/23 од 04.12.2023. године.

Рок за завршетак радова је 3 године (1095 дана).

За 16 мјесеци извођења радова урађено је:

- 20 км главне трасе подтла и првог слоја насипа у пуној ширини трасе и 3 км другог слоја насипа десна стационажна страна,
- 2 км подтло и првог слој насипа, петља Сјевер Бијељина са прикључном саобраћајницом и свим рампама

На комплетној дионици аутопута Вукосавље-Рача до сада је за експропријацију уложено 68,375,008.90 КМ све из властитих средстава Предузећа.

Укупан износ уплаћен извођачу радова износи 85.485.164,24 КМ без ПДВ (из буџетских средстава за јавне инвестиције 13.000.000,00 КМ; из донације Републике Србије 19.558.300,00 КМ; и 52.926.864,24 КМ из властитих средстава Предузећа), од чега је

25.816.956,00 KM (извршен поврат аванса 6.263.797,29 KM) авансно плаћање, а остатак од 65.932.005,53 KM изведени радови.

Достављено:

1. Наслову,
2. а/а.

В.Д. ДИРЕКТОРА



Недељко Ђорић, дипл. економиста